

**ANLÆGSSREGNSKAB**

 Anlægsregnskab for projekt  
 514.074 Ny daginstitution til erstatning af Fuglekær

		Beløb	I alt
<b>Bevilling:</b>			
8. juni 2016 KB 16/4079	U	2.000.000	
15. marts 2017 KB 16/34121	U	25.645.990	
			27.645.990
<b>Udgifter:</b>			
Entreprenørudgifter	U	25.397.356	
Ekstern rådgivning	U	950.450	
Intern rådgivning	U	811.000	
Diverse	U	409.739	
			27.568.545
Mindreforbrug			77.445

**Bemærkninger**

I juni 2016 bevilligede Kommunale bestyrelsen 2 mio. kr. til programmering og bygherrerådgivning. I marts 2017 blev der yderligere bevilligede 25,645 mio. kr. til opførelsen af ny institution. Fuglekær stod færdig til indflytning i 2018. Det oprindelige projekt blev afsluttet med et mindre forbrug på godt 780.000 kr.

I juni 2019 fremlagde Glostrup Ejendomme en sag om anvendelse af ikke forbrugte bevillingsmidler.

Alle delprojekter er nu gennemført og anlægget regnskabsaflægges med et mindre forbrug på 77.445 kr.