

ANLÆGSSREGNSKAB

 Anlægsregnskab for projekt
 031.023 Glostrup Svømmehal - udskiftning af stålsandfiltre

		Beløb	I alt
Bevilling:			
1. jan 2020 KB 20/18112	U	100.000	
1. jan 2021 KB 20/18112	U	4.600.000	
			4.700.000
Udgifter:			
Entreprenørudgifter	U	4.111.140	
Ekstern rådgivning	U	377.850	
Intern rådgivning	U	141.000	
			4.629.990
Mindreforbrug			70.010

Bemærkninger

Ved budget 2021 blev der givet anlægsbevilling til udskiftning af sandfiltre og styresystem i Glostrup Svømmehal.

Projektet afsluttes inden for den afsatte økonomi, selvom de indkomne tilbud lå lidt over forventet niveau på grund af generelle prisstigninger i markedet.

Anlægget regnskabsaflægges med et mindreforbrug på 70.010 kr.

Dato	Dokument	Bilag	Reg.kontonr
18-02-2021	X	INDG-0126562	0312311550
01-06-2021	X	INDG-0141969	0312311550
13-07-2021	X	INDG-0151574	0312311550
01-09-2021	X	INDG-0160068	0312311550
01-10-2021	X	INDG-0163768	0312311550
01-11-2021	X	INDG-0170311	0312311550
01-11-2021	X	INDG-0170547	0312311550
09-11-2021	X	INDG-0172562	0312311550
24-11-2021	X	INDG-0175391	0312311550
30-12-2021	X	INDG-0183586	0312311550
30-12-2021	X	INDG-0185027	0312311550
31-12-2021	X	INDG-0186053	0312311550
17-06-2021	X	INDG-0146461	0312312905
12-10-2021	X	INDG-0167334	0312312905
25-06-2021	X	INDG-0147673	0312314509
18-08-2021	X	INDG-0156764	0312314509
30-12-2021	X	INDG-0183586	0312314509
30-12-2021	X	INDG-0183651	0312314509
23-02-2021	X	INDG-0127038	0312324903
18-03-2021	X	INDG-0131242	0312324903
01-05-2021	X	INDG-0137267	0312324903
01-10-2021	X	INDG-0163250	0312324903
14-10-2021	X	INDG-0167890	0312324903
20-08-2021	X	261-0000436	0312334003

Samlet

Posteringstekst

PN/Eltavle forundersøgelse

PN/Ufo/Demontering af gl. elinstallationer ifm. med ny tavle

PN/Ny fordelingstavle ifm. opsplittning

PN/UFO/Udsyning af 4 vekslere til bassiner

PN/Ufo/Ekstraarb.ifm. med nye eltavle

PN/UFO/Sidebeklædning nye rør undervisningsbassin

PN/UFO/afblændning af gammelgulvvarme pga. ny eltavle

PN/Potentialeudligning,datadropfejlfinding

PN/Teknisk Isolering af 3 bassinvekslere

PN/Ekstraarbejde/aft.sedl.2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

PN/Kreditnota for aftaleseddel 16

PN/Rep af gulv efter montering af nye sandfiltre

PN/UFORÅD/Bistand til kontrakt

PN/UFORÅD/ifm. med skylletanke og print af riste i undv.bas.

PN/Aconto1/Godkendt af TI

PN/Aconto 2/godkendt også af rådgiver

PN/Slutfaktura Entreprise

PN/Entreprise/aconto3

PN/Rådgiverydelse aconto 1

PN/Rådgivning/Aconto2

PN/Rådgivning/Aconto 3

PN/Rådgivning aconto 4

PN/Rådgivning/slutfaktura

VT/3% projektledelse/projekt 031023 udsk.af saltvandsfiltre

Teknologisk Institut

Teknologisk Institut ufo

DANSK VANDTEKNOLOGI A/S

DANSK VANDTEKNOLOGI A/S ufo

Beløb	Kreditornavn	Bruttobeløb
900,00	B. T. ELEKTRIC ApS	1.125,00
1.237,50	B. T. ELEKTRIC ApS	1.546,88
49.500,00	B. T. ELEKTRIC ApS	61.875,00
10.080,00	Dansk Udsyring	12.600,00
14.125,57	B. T. ELEKTRIC ApS	17.656,96
30.785,00	TORRING A/S	38.481,25
5.779,60	VVS JESS A. OLSEN ApS	7.224,50
742,50	B. T. ELEKTRIC ApS	928,13
7.800,00	KR isolering aps	9.750,00
229.180,91	DANSK VANDTEKNOLOGI A/S	286.476,14
-37.490,78	DANSK VANDTEKNOLOGI A/S	-46.863,48
26.500,00	Malerfirmaet Morten Skytte	33.125,00
5.000,00	Gangsted Advokatfirma I/S	6.250,00
12.850,00	Teknologisk Institut	16.062,50
585.600,00	DANSK VANDTEKNOLOGI A/S	732.000,00
2.494.100,00	DANSK VANDTEKNOLOGI A/S	3.117.625,00
120.819,09	DANSK VANDTEKNOLOGI A/S	151.023,86
571.480,91	DANSK VANDTEKNOLOGI A/S	714.351,14
46.800,00	Teknologisk Institut	58.500,00
72.000,00	Teknologisk Institut	90.000,00
108.000,00	Teknologisk Institut	135.000,00
100.000,00	Teknologisk Institut	125.000,00
33.200,00	Teknologisk Institut	41.500,00
141.000,00		141.000,00
4.629.990,30		
360.000,00		
12.850,00		
3.772.000,00		
191.690,13		