

ANLÆGSSREGNSKAB

 Anlægsregnskab for projekt
 031.087 Ny kunstgræsbane - nyt projekt

		Beløb	I alt
Bevilling:			
16. jan 2019 KB 17/799	U	10.074.000	
			10.074.000
Udgifter:			
Entreprenørudgifter	U	9.372.086	
Ekstern rådgivning	U	634.115	
Øvrige udgifter	U	25.930	
Terræn	U	45.833	
			10.077.964
Merforbrug			-3.964

Bemærkninger

I budget 2019 blev der afsat budget til etablering af ny kunstgræsbane og belysning ved tennisbaner på Glostrup Stadion samt forsinkelsesbassin. Samlet bevilgede kommunalbestyrelsen i alt 10,074 mio. kr. til projekterne.

Projektet er nu afsluttet med et merforbrug på 3.964 kr.